

# 石虎塘W5标项目部召开2010年度首次安全生产例会



本报讯 2010年1月3日，石虎塘W5标项目部召开本年度首次安全生产例会，项目部领导班子成员、各部门主管、工程技术人员及各协作队伍代表参加了会议。

项目安全部就2009年度12月份施工现场安全管理工作情况及出现的问题向与会人员进行了反馈，重点强调了下一步的工作重点，并布置了项目部本年度施工现场安全工作要点。会上，各部门及各协作队伍代表就工作中存在的弱点、难点问题提出意见及建议。

2010年，石虎塘W5标项目部安全工作将以施工安全、设备安全和人身安全为重点，继续抓好安全责任制的落实，加强全员岗位安全职责的教育培训；进一步完善安全保卫的各项规章制度，严格落实、严格检查、严格考核，不断提升项目部安全管理水平。

项目书记指出，项目部全体员工及各协作队伍要树立“大安全”意识，要团结一致，抢工期，保质量，倾全力建设好石虎塘船闸工程。

项目经理在总结发言中重点强调了安全问题，并指出要提前做好春节期间的施工人员调配以及施工现场的安全监管工作。一要肯定成绩，认清形势，要加强对职工及相关人员的安全意识教育，二要明确主体，落实责任，充分发挥各部门、各类人员的作用，三要创新机制，注重办法，扎扎实实做好本年度项目安全生产各项工作。

(周艳芳 编辑报道)

## 二00九年十二月份施工情况

12月份主要进行泄水闸施工。到目前为止，消力池2#~6#上游底板、齿槽及2#、3#闸墩底板、2#~6#齿槽建基面全部清理完成，砼浇筑量15209.7m<sup>3</sup>，本月完成施工产值866万元，累计完成产值6085.16万元。

1、本月完成土石方开挖5.54万m<sup>3</sup>，累计完成128.53万m<sup>3</sup>。其中泄水闸石方开挖17567m<sup>3</sup>，累计土石方开挖完成35.8万m<sup>3</sup>，已经全部完成。

船闸基坑开挖完成开挖1.18万m<sup>3</sup>；累计土石方开挖完成19.38万m<sup>3</sup>，砂卵石开挖已全部完成，石方开挖完成总量的72%。

下游引航道土方开挖本月完成2万m<sup>3</sup>，累计完成50.4万m<sup>3</sup>，完成呢过总量的60%。完成石方开挖6000m<sup>3</sup>。

2、完成上游引航道钻孔桩6根，累计完成80根，上游引航道钻孔桩全部完成。

3、完成上游引航道靠船墩护底及第一层墩身浇筑563m<sup>3</sup>，累计完成砼浇筑1026.5m<sup>3</sup>，完成月计划的316.3%。

4、下游引航道分水墙基础浇筑完成1个，另3个分水墙基础建基面清理完成。

5、泄水闸消力池本月浇筑砼6734m<sup>3</sup>，与调整后的进度计划一致。

其中垫层砼785m<sup>3</sup>，2#~6#消力池上游齿槽砼1771m<sup>3</sup>；2#~5#消力池上游底板完成4块，浇筑砼3818m<sup>3</sup>。

6、闸墩底板本月浇筑砼8835.7m<sup>3</sup>。其中垫层砼515m<sup>3</sup>；2#~6#上游齿槽浇筑砼3501m<sup>3</sup>；2#~5#下游齿槽浇筑完成2671.5m<sup>3</sup>；2#闸墩底板第一层砼2148.2m<sup>3</sup>。

7、六角块预制完成25000块，砼650m<sup>3</sup>，累计完成六角块预制35000块，砼910m<sup>3</sup>。完成计划的125%。

8、开始围堰防渗双液灌浆堵漏施工。

## 二0一0年元月份施工计划

2010年1月份计划浇筑砼32000m<sup>3</sup>。其中泄水闸26900m<sup>3</sup>；上下游引航道3280m<sup>3</sup>；船闸及其他砼1820m<sup>3</sup>。具体形象进度如下：

1、土石方完成所有围堰内开挖及建基面清理（不包括临时道路占用部分）。

完成下游引航道边坡修整。

2、完成围堰加高及边坡防护。认真做好围堰防渗堵漏施工。

3、上游引航道分水墙承台砼浇筑6个，上游靠船墩完成2个。浇筑砼方量为1258m<sup>3</sup>。

4、下游引航道分水墙基础完成15个，浇筑砼方量为2025m<sup>3</sup>。

5、泄水闸上游侧6#（目前已完成）、7#消力池底板及分区隔墙基础；下游侧9#、10#消力池底板及分区隔墙基础施工完成。其浇筑砼方量为4738m<sup>3</sup>。

6、泄水闸闸墩底板2#、3#、4#、5#、6#（1/2）、7#完成砼浇筑，其浇筑砼方量为19713m<sup>3</sup>。

7、泄水闸闸墩3#浇筑3层；8#闸墩浇筑2层；砼量2477m<sup>3</sup>。

8、完成船闸上闸首垫层混凝土；

9、完成上坝公路桥基础钻孔灌注桩施工。

10、10号上游塔吊安装调试完成。

进度计划调整及说明：

1、闸墩底板砼施工原计划完成时间为2010年1月31日调整为2月10日。其中3#闸墩底板由2009年12月31日调整为2010年1月7日，8#闸墩底板施工完成时间由2010年1月11日调整为2010年1月18日。

2、3#、8#闸墩砼浇筑的施工开始时间分别调整为2010年1月8日~2月24日、1月19日~2月26日。



中国交通建设  
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

# 赣江奔流

2010年1月10日  
第6期  
劳动竞赛专刊  
主编：余小平  
编辑：周艳芳

中交二航局赣江石虎塘航电枢纽工程W5标项目部主办

内部刊物 仅供交流

## 二航局石虎塘项目部劳动竞赛拉开序幕

本报讯 2009年12月8日上午，中交二航石虎塘W5标项目部召开劳动竞赛动员大会，项目办、C5总监办和驻地监理办等领导专家和专家莅临会议，项目部全体员工和各协作单位负责人出席了动员大会。

会上，项目经理下达了劳动竞赛第一阶段节点目标，并与各协作队伍签订劳动竞赛责任状，项目书记进行了动员发言。整个工程劳动竞赛分为四次，第一阶段从2009年12月1日起—2010年2月28日止，大千三个月；第二阶段从2010年3月—6月，苦干100天；第三阶段从2010年10月—12月，巧干四季度；第四阶段从2011年元月—4月，实干四个月。

赣江石虎塘航电枢纽工程W5标工程工期紧、任务重、技术含量高、施工难度大、为了很好地完成战水位，抢工期，保节点的目标，调动广大员工施工生产的积极性和创造性，增强员工的责任感和使命感，强化管理，降低成本，提高质量，增强竞争力，顺利完成项目各项施工生产任务，二航局石虎塘W5标项目部大力开展“六讲、六比、六保”，即“讲程序、比管理、保安全；讲规范、比技能、保质量；讲贡献、比干劲、保进度；讲成本、比节约、保效益；讲政治、比正气、保廉洁；讲和谐、比文明、保环保”的劳动竞赛活动，为全面推进石虎塘航电枢纽工程的建设建功立业。

此次劳动竞赛活动，项目部分阶段制定了详细的竞赛计划和活动目标，目前，项目部全体员工和全体协作施工队伍，摩拳擦掌，斗志昂扬，信心百倍，你追我赶、分秒必争，为掀起第一阶段大千九十天施工生产高潮做好了准备，正式拉开二航局石虎塘W5标项目部劳动竞赛活动的序幕。

(周艳芳 编辑报道)



石虎塘W5标项目部召开劳动竞赛动员大会

## 石虎塘W5标项目部全面掀起劳动竞赛大干热潮



石虎塘工地掀起施工生产高潮

本报讯 二航局石虎塘W5标项目部以劳动竞赛为依托全面掀起大干热潮。本次劳动竞赛活动以生产经营为中心，以安全、质量、进度、文明施工为重点。做到让项目部全体员工及各协作队伍员工，人人明规则，人人明步骤，人人有目标，使竞赛活动深入人心。

项目部充分调动项目部全体参建人员的积极性、主动性和创造性，安全、优质、环保、高效地完成本项目的施工生产任务，为此项目部决定每个月评选表彰一次“月度之星”，参与的人员既有一线技术人员、也有管理部门和后勤保障人员，同时还有临时员工。

项目经理就第一阶段劳动竞赛的节点目标谈了九个方面的意见：一是加强管理，健全组织机构；二是建立有效的激励机制；三是继续实行绩效薪酬奖励办法；四是深入细化各项管理，降低责任成本；五是加强机械设备的维修与保养工作；六是强化安全质量管理，确保安全工作万无一失；七是加强物资材料的保障供应；八是关心员工及协力队伍的生活；九是建立和谐项目部。力争完成09年度生产任务，为2010年施工开好头，起好步！

经过两个月的上期上游引航道分水墙钻孔桩施工，目前，技术人员的技能和熟练程度都在不断地提高，大干快上的时机已经成熟，目前已迅速掀起施工生产的高潮。

(芷清 周艳芳 编辑报道)